

## REPUBLICA DOMINICANA

Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las FF. AA. y la. P.N. TODO POR LA PATRIA

## "AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"



## C- Calendario de Ejecución de Programas y Proyecto Año 2020.

Ejecución de Proyecto Por mes.

Nombre del	Ejecución en Términos Porcentuales por Mes								
Proyecto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Construcción de la	Pendier	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	40 %	78 %	99%
Escuela Vocacional	De	De	De	De	De	De			
De Mao	Ejecuci	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución			
Actividades	Pendier	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente		Zapatas de	Pañete de	Construcción de
Desarrolladas	De	De	De	De	De	Pendiente	Elementos	Elementos	Cisterna.
	Ejecuci	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	De	Estructurales	Estructurales.	
						Ejecución	Colocación		Construcción de
							de	Pañete de	Cámara séptica.
							Block	Muros.	
							Excavación en		Vaciados de
							Caliche a mano	Relleno de	Tortas de
								Interior.	Hormigón
							Relleno de		
							Reposición	Pre-	Colocación
							Replanteo General.	Instalación	de Pisos.
							General.	Sanitaria	
							Charramasca.		Colocación
								Pre-	de
							Fumigación.	Instalación	Estructuras Metálicas
							Bote de Material	Electrica	En techo.
							Materiai		
							Zapata de Muros		Base de Pintura
							Y Columna		En Muros y
									Edificaciones

ING.JULIO ALCANTARA SALAS

Teniente Coronel, F, A, R, D Encargado Depto. Ingeniería DIGEV

