



REPUBLICA DOMINICANA  
Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las FF. AA. y la P.N.  
TODO POR LA PATRIA  
“AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”



## C- Calendario de Ejecución de Programas y Proyecto

Año 2020.

### Ejecución de Proyecto Por mes.

Nombre del Proyecto	Ejecución en Términos Porcentuales por Mes								
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Construcción de Escuela Vocacional Enriquillo	Pendiente De Ejecución	Pendiente De Ejecución	Pendiente De Ejecución	Pendiente De Ejecución	Pendiente De Ejecución	Pendiente De Ejecución	48 %	75 %	85%
Actividades Desarrolladas	Pendiente De Ejecución	Pendiente De Ejecución	Pendiente De Ejecución	Pendiente De Ejecución	Pendiente De Ejecución	Pendiente De Ejecución	Zapatas de Elementos Estructurales  Colocación de Block  Excavación en Caliche a mano  Relleno de Reposición Replanteo General.  Charramasca.  Fumigación. Bote de Material  Zapata de Muros Y Columna	Pañete de Elementos Estructurales.  Pañete de Muros.  Relleno de Interior.  Pre-Instalación Sanitaria  Pre-Instalación Electrica	Construcción de Cisterna.  Construcción de Cámara séptica.  Vaciados de Tortas de Hormigón  Colocación de Pisos.  Colocación de Estructuras Metálicas En techo.  Base de Pintura En Muros y Edificaciones

  
**ING. JULIO ALCÁNTARA SALAS**  
 Teniente Coronel, F, A, R, D  
 Encargado Depto. Ingeniería DIG



Octubre	Noviembre	Diciembre
Pintura. Plafones.	Brillado de Piso  Terminación Pintura.	Instalación Sanitaria
Terminación de Verja Perimetral	Pintura. Persiana. Puerta.	Instalación Eléctrica

  
**ING. JULIO ALCÁNTARA SALAS**  
 Teniente Coronel, F, A, R, D  
 Encargado Depto. Ingeniería DIG

